

彭阳县新集全民健身中心项目 绩效评价报告

瑞衡咨字〔2023〕第010号



宁夏瑞衡联合会计师事务所

NINGXIA RUIHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS PARTNERSHIP

地址：宁夏银川市兴庆区湖滨西街65号（投资大厦12层）

邮编：750001

电话：0951-6738315

邮箱：nx_rh@cicpa.org

目 录

一、项目基本情况-----	01
(一) 项目概括-----	01
(二) 资金情况-----	01
(三) 项目实施完成情况-----	02
二、绩效评价工作情况-----	02
(一) 绩效评价目的-----	02
(二) 绩效评价原则-----	03
(三) 评价指标-----	03
(四) 评价方法-----	03
(五) 绩效评价工作过程-----	04
三、综合评价情况及评价结论-----	05
四、绩效评价指标分析-----	05
(一) 项目决策情况-----	06
(二) 项目过程情况-----	07
(三) 项目产出情况-----	09
(四) 项目效益情况-----	11
五、存在的问题-----	14
六、建议-----	15
七、重要事项说明-----	15
九、附表-----	17
十、营业执照及执业证书-----	22

●项目关键信息

项目名称	彭阳县新集全民健身中心项目
项目主管单位	彭阳县财政局
项目实施单位	彭阳县教育体育局
预算批复资金	600.00万元
项目完成情况	项目完成新建全民健身中心1栋，结构形式为框架结构单层公共建筑，屋面为空间网架结构，建筑面积1872.22平方米，建筑层数为1层，设置管理室、器材室、水箱间、休息室、卫生间、一个篮球场地、两个羽毛球场地、三个乒乓球场地，建筑长度49m，宽37.9m，建筑高度为11.8m
预算资金使用情况	截至2023年12月20日，彭阳县新集全民健身中心项目实际到位资金600.00万元，支出资金491.43万元，结余108.57万元，预算执行率81.91%
评价结果	彭阳县新集全民健身中心项目绩效综合评价平均得分83.96分，综合评价等级为“良”
存在的问题	项目实施单位未设置绩效目标
建议	项目实施单位合理设置绩效目标，对标实施项目，充分发挥项目效益

彭阳县新集全民健身中心项目 绩效评价报告

瑞衡咨字〔2023〕第010号

一、项目基本情况

（一）项目概况

为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想坚持以人民为中心，贯彻新发展理念，以增强人民体质、提高全民健康为根本目的，深入实施全民健身国家战略，全面推进健康中国建设，构建统筹城乡、服务便利、运行高效保障有力的更高水平的全民健身公共服务体系。进一步提高我县体育公共服务设施水平，推动全县基层体育运动的广泛开展，满足广大群众强身健体需求。根据《自治区财政厅关于下达2022年中央专项彩票公益金支持地方公益事业资金的通知》（宁财综指标〔2022〕126号）及《县财政关于下达2022年中央专项彩票公益金支持地方公益事业的通知》（彭财（综）发〔2022〕130号）文件要求，实施彭阳县新集全民健身中心建设项目。

彭阳县审批服务管理局下达《关于彭阳县新集全民健身中心建设项目初步设计的批复》，项目建设地址：彭阳县新集乡团结村；项目建设规模及内容：新建1栋地上一层框架结构全民健身中心1872.22平方米；配套建设室内给排水、消防、暖通、电气等附属工程；项目建设期限：2022年10月至2023年11月。

（二）资金情况

1.财政资金安排及下达情况

根据彭阳县审批服务管理局文件《关于彭阳县新集全民健身中心

建设项目初步设计的批复》（彭审批发〔2022〕292号），项目投资概算金额751.02万元。资金来源：中央专项彩票公益金支持地方公益事业资金600万元，不足部分县财政配套。

2022年4月22日，宁夏财政厅向彭阳财政局下达《自治区财政厅关于下达2022年中央专项彩票公益金支持地方公益事业资金的通知》宁财（综）指标〔2022〕126号，下达资金600.00万元。

2022年5月31日，彭阳财政局向彭阳教育体育局下达《关于下达2022年中央专项彩票公益金支持地方公益事业资金的通知》彭财（综）发〔2022〕130号，下达资金600.00万元。

2.项目资金支出、结存情况

截至2023年12月20日，彭阳县新集全民健身中心项目实际支出资金491.43万元，结余108.57万元。

（三）项目实施完成情况

2023年10月25日，项目建设单位组织勘察单位，设计单位，施工单位，监理单位对彭阳县新集全民健身中心项目进行验收，工程质量合格。根据建设工程竣工验收报告，项目完成新建全民健身中心1栋，结构形式为框架结构单层公共建筑，屋面为空间网架结构，建筑面积1872.22平方米，建筑层数为1层，设置管理室、器材室、水箱间、休息室、卫生间、一个篮球场地、两个羽毛球场地、三个乒乓球场地，建筑长度49m，宽37.9m，建筑高度为11.8m。

截至绩效评价报告日，彭阳县新集全民健身中心项目尚未完成结算编制报告。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，分析判断彭阳县新集全民健身中心项目实施效果是否达到预期目的，财政资金使用是否合规。从而强化主管部门对财政支出的管理责任，建立科学、合理的财政预算支出体系，提高财政资金使用效益，为优化安排以后年度专项资金预算提供重要依据。

（二）绩效评价原则

绩效评价遵循目标导向、依法评价、科学规范、客观公正、公开透明、统分结合、有序组织原则。

（三）评价指标

1.绩效评价指标体系设计的总体思路

彭阳县新集全民健身中心项目绩效评价指标及指标权重设计，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价小组按照逻辑分析法，并参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），独立编制。

绩效评价指标依据评价内容设定，主要包括财政资金管理使用和项目实施成效、情况及工作评价等方面，具体从决策、过程、产出、效益四个维度评价。

2.绩效评价结果

绩效评价结果实行百分制，根据指标因素评价计算得分。评价结果划分为四个等级：综合得分在90分（含）以上为“优”，80分（含）至90分以下为“良”，60分（含）至80分以下为“中”，60分（不含）以下为“差”。

（四）评价方法

本次评价采用定量评价和定性评价相结合的方法。对彭阳县新集全民健身中心项目管理的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价，最终得出本项目绩效评价结果的绩效评

价模式。评价工作以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，听取相关人员情况介绍及现场考察提问，并抽取项目部分建设工程进行实地查勘，分析整理出存在的问题和不足之处，然后对照评价标准，判断应扣分值，通过逐项扣分得出各级指标的分值，形成综合评价结论。

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备

首先组织参加评价人员进行业务培训，了解彭阳县新集全民健身中心项目设立的背景、目的。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件，掌握政策关键点，制定绩效评价工作方案。

2.组织实施

成立绩效评价工作组，派出评价人员到项目实施单位，传达绩效评价精神和目的；搜集支持彭阳县新集全民健身中心项目管理情况、资金使用情况、资金绩效情况的资料；查阅彭阳县新集全民健身中心项目指标下拨明细、国库直接支付明细等，调查实施单位项目实施情况及资金支付情况；实地查勘项目现状，查看项目运行情况。

3.综合分析评价并形成评价结论

根据工作记录及检查中掌握的情况，对照彭阳县新集全民健身中心项目绩效评价指标及评分结果表的评分标准进行分析打分。将项目实施的实际状况与绩效目标对比，从决策、过程、产出、效益等方面进行绩效评价。

4.撰写与提交评价报告

对评价资料进行整理、分析和总结，根据形成的评价结论，撰写绩效评价报告初稿，送委托单位征求意见；分析、听取反馈意见，对反馈

的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。再经内部三级质量控制审核后出具正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

我们从决策、过程、产出、效益四个维度进行评价，通过询问、座谈、现场核实、查阅实施单位档案相关资料等方式，采用因素分析法进行综合分析，对照评价标准以扣减分值的方法进行评价打分，彭阳县新集全民健身中心项目绩效综合评价平均得分 83.96 分，综合评价等级为“良”。综合评分情况得分情况如以下：

彭阳县新集全民健身中心项目绩效评价综合得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	2.00
				立项程序规范性	2	2.00
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2.5	0.00
				绩效指标明确性	1.5	0.00
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2.00
				资金分配合理性	2	2.00
过程	18	资金管理	12	资金到位率	3	3.00
				预算执行率	3	2.46
				资金使用合规性	6	6.00
		组织实施	6	管理制度健全性	2	2.00
				制度执行有效性	4	3.50
产出	40	产出数量	12	实际完成率	12	12.00
		产出质量	10	建设项目合格率	10	10.00
		产出时效	10	完成及时率	10	10.00
		产出成本	8	成本节约率	8	7.00
效益	30	社会效益	10	促进社会和谐发展	10	5.00
		可持续影响	10	满足群众精神文化需要	10	5.00
		满意度	10	受益群众满意度	10	10.00
合计	100	合计	100		100	83.96

四、绩效评价指标分析情况

按设定的绩效评价量化指标表，本次绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四大方面对彭阳县新集全民健身中心项目情况进行绩效评价。

（一）项目决策情况

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入三方面进行分析评价，本指标分值共12分。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

彭阳县把体育优先纳入经济社会发展总体规划和城市发展规划，根据城市化进程的要求，科学做好城镇体育事业规划和建设工作，推进体育事业均衡协调和可持续发展。彭阳县新集乡的区位优势更为明显，城市经贸往来日趋频繁，旅游业发展迅速。作为一个经济、社会发展已具有相当规模的中等城市，建设现代化的全民健身中心，提高人民群众体育消费需求和全民健身中心的呼声日渐升高，项目建设符合彭阳县新集乡体育发展的需要，符合彭阳县乡经济社会发展总体规划和城市规划。本指标得2分。

（2）立项程序规范性

2022年项目建设单位彭阳县教育体育局组织专家对彭阳县新集全民健身中心项目初步设计进行审查，专家组形成审查意见。2022年10月13日，项目建设单位向彭阳县审批服务管理局提交《关于申请批复彭阳县新集全民健身中心建设项目初步设计的报告》（彭教体发〔2022〕235号）。2022年10月17日，彭阳县审批服务管理局下发《关于彭阳县新集全民健身中心建设项目初步设计的批复》（彭审批发〔2022〕292号）。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，项目

立项程序规范。本指标得2分。

2.绩效目标

(1) 绩效目标合理性、明确性

根据《关于彭阳县新集全民健身中心建设项目初步设计的批复》（彭审批发〔2022〕292号），项目建设地址：彭阳县新集乡团结村；项目建设规模：新建1栋地上一层框架结构全民健身中心1872.22平方米；配套建设室内给排水、消防、暖通、电气等附属工程；项目建设期限：2022年10月至2023年11月。项目建设单位彭阳县教育体育局未设定项目绩效目标，本项不得分。

(2) 绩效指标明确性

项目建设单位彭阳县教育体育局未设定项目绩效目标，本项不得分。

3.资金投入

(1) 预算编制科学性、资金分配合理性

根据项目批复《关于彭阳县新集全民健身中心建设项目初步设计的批复》（彭审批发〔2022〕292号），项目投资概算751.02万元，其中：工程费661.93万元，其他费67.22万元，预备费21.87万元。预算编制经过专家论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。本指标得4分。

(二) 项目过程情况

项目过程主要从资金管理、组织实施两方面进行分析评价，本指标分值共18分。

1.资金管理

(1) 资金到位率

彭阳县审批服务管理局批复项目投资概算金额751.02万元。资金来源为中央专项彩票公益金支持地方公益事业资金600.00万元，不足部分县财政配套。本次绩效评价仅为中央专项彩票公益金支持地方公益事业资金600.00万元。2022年4月22日，宁夏财政厅向彭阳财政局下达《自治区财政厅关于下达2022年中央专项彩票公益金支持地方公益事业资金的通知》（宁财（综）指标〔2022〕126号），下达资金600.00万元。2022年5月31日，彭阳财政局向彭阳教育体育局下达《关于下达2022年中央专项彩票公益金支持地方公益事业资金的通知》（彭财（综）发〔2022〕130号），下达资金600.00万元。资金到位率100.00%。本指标得3.0分。

（2）预算执行率

经评价检查，截至2023年12月20日，彭阳县新集全民健身中心项目实际支出资金491.43万元，结余108.57万元，预算执行率81.91%。本指标得2.46分。

（3）资金使用合规性

经评价检查，项目实施单位资金使用符合《彭阳县教育体育局财务管理制度》《彭阳县教育体育局专项资金管理与控制制度》《专项资金管理使用流程》和国家财经法规财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、虚列支出等情况。本指标得6分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

经评价检查，彭阳县教育体育局制定了相应的财务和业务管理制度，包括《建设项目管理办法》《政府采购内部控制制度》《资产管理实施细则》《事业单位内部控制制度》《财务管理制度》《专项资金管

理与控制制度》《档案管理办法》等；财务和业务管理制度合法、合规、完整。本指标得2分。

（2）制度执行有效性

彭阳县教育体育局执行遵守相关法律法规和相关管理规定；按照国家和自治区有关招投标法律法规确定施工单位，执行环境保护、安全生产等相关规定，严格落实建设项目“四制”管理规定，确保工程质量。项目招投标资料、合同书、验收等资料保存齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。但项目尚未完成工程结算审核及财务竣工决算审计，本指标得3.5分。

（三）项目产出情况

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面进行分析评价，本指标分值共40分。

1.产出数量

根据《建设工程竣工验收报告》，项目完成新建全民健身中心1栋，结构形式为框架结构单层公共建筑，屋面为空间网架结构，建筑面积1872.22平方米，建筑层数为1层，设置管理室、器材室、水箱间、休息室、卫生间、一个篮球场地、两个羽毛球场地、三个乒乓球场地，建筑长度49m，宽37.9m，建筑高度为11.8m。完成了彭阳县审批服务管理局批复的工程建设内容。本指标得12分。

2.产出质量

2023年6月8日，彭阳县新集全民健身中心项目经过第三方公司质量检测，检测结果满足设计要求。2023年10月25日，项目建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位对彭阳县新集全民健身中心项目进行验收，工程质量合格。本指标得10分。



3.产出时效

根据彭阳县审批服务管理局文件《关于彭阳县新集全民健身中心建设项目初步设计的批复》（彭审批发〔2022〕292号），项目建设期限为2022年10月至2023年11月，根据建设工程竣工验收备案表，2023年10月25日项目已经竣工验收，符合批复时间。本指标得10分。

4.产出成本

彭阳县审批服务管理局批复彭阳县新集全民健身中心项目投资概算金额 751.02 万元。截至绩效评价报告日，彭阳县新集全民健身中心项目尚未完成工程结算及财务竣工决算，但根据彭阳县教育体育局提供的项目工程施工、监理、测绘、勘察、设计、质量检测合同及中标通知书等资料，工程签订的合同总额为 632.13 万元，最终审定工程投资总额合理推测将低于项目投资概算总额，节约了成本，但因财务竣工决算尚未完成，本指标扣 1 分，得 7 分。

（四）项目效益情况

1.社会效益

社会效益主要从促进社会和谐发展条件方面进行分析评价，本指标共 10 分。

新集全民健身中心项目建成后，将辐射彭阳县新集乡团结村等 5 个行政村，给当地 8300 名人民群众营造一个舒适方便的健身环境，改善当地文化体育设施水平，满足群众多样化的体育文化需求，提高全民健身服务水平。但新集全民健身中心于 2023 年 10 月 25 日才通过验收，截至绩效评价报告日，尚未投入使用，社会效益发挥效果尚不明显。评价组对项目预期发挥的社会效益结合满意度问卷调查结果综合评估后，本指标得 5 分。

2.可持续影响

可持续影响主要从满足群众精神文化需要方面进行分析评价，本指标共 10 分。

新集全民健身中心项目建成后，辐射彭阳县新集乡团结村等 5 个行政村，受益群众 8300 人将可以在其中观看赛事、体验锻炼身体等休闲活动，可以增强体质、消除烦躁、陶冶情操，能提高人们的身心健康，

改善生活质量。同时可以改善当地文化体育设施水平，满足村民日益增长的体育文化需求，促进社会全面和谐发展。但新集全民健身中心于2023年10月25日才通过验收，截至绩效评价报告日，尚未投入使用，可持续影响发挥效果尚不明显。评价组对项目预期发挥的可持续影响结合满意度问卷调查结果综合评估后，本指标得5分。

3.满意度

满意度主要从受益群众满意度方面进行分析评价，本指标共10分。

本次彭阳县新集全民健身中心项目绩效评价通过线上的形式调查服务对象满意度。经统计，在收到的490份有效调查问卷中，74.29%的群众对新集全民健身中心项目整体实施及建设情况非常满意，23.47%的群众对新集全民健身中心项目整体实施及建设情况基本满意。项目整体满意度97.76%。根据评分标准，本指标综合得分为10分。

第3题：您的职业 [单选题]

选项	小计	比例
村干部	184	37.55%
村民	105	21.43%
周边市民	13	2.65%
学生	4	0.82%
其他	184	37.55%
本题有效填写人次	490	






第4题：您一周内锻炼的次数 [单选题]

选项	小计	比例
2次以下	169	 34.49%
3次	136	 27.76%
5次	118	 24.08%
7次以上	67	 13.67%
本题有效填写人次	490	





第5题：每次锻炼时间 [单选题]

选项	小计	比例
半小时以内	257	 52.45%
1小时	164	 33.47%
2小时	37	 7.55%
2小时以上	32	 6.53%
本题有效填写人次	490	






第6题：您通常在什么场地进行体育锻炼 [单选题]

选项	小计	比例
健身中心	56	 11.43%
体育场馆	44	 8.98%
公园广场	52	 10.61%
免费健身场地	94	 19.18%
居家锻炼	244	 49.8%
本题有效填写人次	490	

第7题：您通常进行哪些体育锻炼活动 [单选题]

选项	小计	比例
跑步或散步	355	 72.45%
篮球	65	 13.27%
羽毛球	23	 4.69%
体育器材	21	 4.29%
广场舞	15	 3.06%
乒乓球	11	 2.24%
本题有效填写人次	490	

第9题：您对彭阳县新集全民健身中心的要求 [单选题]

选项	小计	比例
加大场地设施建设力度	250	 51.02%
提高体育指导人员的水平	56	 11.43%
建立合理收费标准	18	 3.67%
提高社区体育活动服务质量	88	 17.96%
调动居民参与社区体育建设管理	78	 15.92%
本题有效填写人次	490	

第10题：您对彭阳县新集全民健身中心的满意度 [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	364	 74.29%
满意	115	 23.47%
不满意	11	 2.24%
本题有效填写人次	490	

五、存在的问题

项目实施单位未设置绩效目标

经评价检查，彭阳县教育体育局未设置项目绩效目标，也未填报项

目绩效目标申报表。项目实施单位预算绩效意识尚有待加强。

六、有关建议

建议项目实施单位及时、合理地设置绩效目标，对标实施项目，充分发挥项目效益。便于项目日常管理、考核和事后评价，提高专项资金的使用效益，提升专项资金使用的科学化、精细化管理。

七、重要事项说明


我们接受彭阳县财政局的委托，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中华人民共和国预算法》等文件的相关规定，以及项目实施方案、会计账簿、会计凭证等文件资料，项目评价组通过查阅资料，收集核对数据，现场访谈，现场调研，汇总分析数据等工作，对彭阳县新集全民健身中心项目绩效评价指标及评分结果表实施情况进行了绩效评价。各项评价基础资料的真实性、准确性和完整性由项目实施单位负责，我们的责任是在进行谨慎调查和实施必要的评价程序的基础上，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对彭阳县新集全民健身中心项目绩效评价指标及评分结果表的实施情况发表评价意见。

相关评价报告使用者对评价工作及评价报告涉及的信息资料负有保护信息安全的义务，未经委托方及其同级财政部门同意，任何单位和个人不得以任何形式对外提供、泄露、公开评价报告和相关文档资料。

附表：彭阳县新集全民健身中心项目绩效评价指标及评分结果表

宁夏瑞衡联合会计师事务所

中国注册会计师：王鸣春

中国注册会计师：

中国·宁夏·银川

2023年12月31日

彭阳县新集全民健身中心项目绩效评价指标及评分结果表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	得分	评分依据
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分） ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分） 发现1处不符合标准扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2	彭阳县把体育优先纳入经济社会发展总体规划和城市发展规划，根据城市化进程的要求，科学做好城镇体育事业规划和建设工作，推进体育事业均衡协调和可持续发展。彭阳县新集乡的区位优势更为明显，城市经贸往来日趋频繁，旅游业发展迅速。作为一个经济、社会发展已具有相当规模的中等城市，建设现代化的全民健身中心，提高人民群众体育消费需求和全民健身中心的呼声日渐升高，项目建设符合彭阳县新集乡体育发展的需要，符合彭阳县乡经济社会发展总体规划和城市规划。本指标得2分。
				立项程序规范性	2	①项目按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料符合相关要求；（0.5分） ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.5分） 发现1处不符合标准扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2	2022年项目建设单位彭阳县教育体育局组织专家对彭阳县新集全民健身中心项目初步设计进行审查，专家组形成审查意见。2022年10月13日，项目建设单位向彭阳县审批服务管理局提交《关于申请批复彭阳县新集全民健身中心建设项目初步设计的报告》（彭教体发〔2022〕235号）。2022年10月17日，彭阳县审批服务管理局下发《关于彭阳县新集全民健身中心建设项目初步设计的批复》（彭审批发〔2022〕292号）。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，项目立项程序规范。本指标得2分。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2.5	①项目有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（0.5分） ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（0.5分） ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分） 发现1处不符合标准扣相应分，直至指标分值扣完为止。	0	彭阳县教育体育局未设定项目绩效目标，本项不得分。
		绩效目标	4	绩效指标明确性	1.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（0.5分） ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5分） ③与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分） 发现1处不符合标准扣相应分，直至指标分值扣完为止。	0	彭阳县教育体育局未设定项目绩效目标，本项不得分。

彭阳县新集全民健身中心项目绩效评价指标及评分结果表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	得分	评分依据
决策	12	资金投入	4	预算编制科学性	2	①预算编制经过科学论证；（0.5分） ②预算内容与项目内容匹配；（0.5分） ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；（0.5分） ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（0.5分） 发现1处不符合标准扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2	根据项目批复《关于彭阳县新集全民健身中心建设项目初步设计的批复》（彭审批发〔2022〕292号），项目投资概算751.02万元，其中：工程费661.93万元，其他费67.22万元，预备费21.87万元。预算编制经过专家论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。本指标得4分。
				资金分配合理性	2	①预算资金分配依据充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分） 发现1处不符合标准扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2	2022年项目建设单位彭阳县教育体育局组织专家对彭阳县新集全民健身中心项目初步设计进行审查，专家组形成审查意见。2022年10月17日，彭阳县审批服务管理局下发《关于彭阳县新集全民健身中心建设项目初步设计的批复》（彭审批发〔2022〕292号）。项目投资概算751.02万元，其中：工程费661.93万元，其他费67.22万元，预备费21.87万元。预算编制经过专家论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；项目资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。本指标得2分。
过程	18	资金管理	12	资金到位率	3	资金到位率100%得3分，低于100%按照实际到位率*权重得分。	3	彭阳县审批服务管理局批复项目投资概算金额751.02万元。资金来源为中央专项彩票公益金支持地方公益事业资金600.00万元，不足部分县财政配套。本次绩效评价仅为中央专项彩票公益金支持地方公益事业资金600.00万元。2022年4月22日，宁夏财政厅向彭阳财政局下达《自治区财政厅关于下达2022年中央专项彩票公益金支持地方公益事业资金的通知》（宁财〔综〕指标〔2022〕126号），下达资金600.00万元。2022年5月31日，彭阳财政局向彭阳教育体育局下达《关于下达2022年中央专项彩票公益金支持地方公益事业资金的通知》（彭财〔综〕发〔2022〕130号），下达资金600.00万元。资金到位率100.00%。本指标得3.0分。

彭阳县新集全民健身中心项目绩效评价指标及评分结果表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	得分	评分依据
过程	18	资金管理	12	预算执行率	3	预算执行率100%得3分，低于100%按照实际预算执行率*权重得分。	2.46	经评价检查，截至2023年12月20日，彭阳县新集全民健身中心项目实际支出资金491.43万元，结余108.57万元，预算执行率100.00%。本指标得2.46分。
				资金使用合规性	6	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（3分） ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；（1分） ③符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分） 发现1处不符合标准扣相应分，直至指标分值扣完为止。	6	经评价检查，项目实施单位资金使用符合《彭阳县教育体育局财务管理制度》《彭阳县教育体育局专项资金管理与控制制度》《专项资金管理使用流程》和国家财经法规财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、虚列支出等情况。本指标得6分。
		组织实施	6	管理制度健全性	2	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1分） ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。（1分） 发现1处不符合标准扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2	经评价检查，彭阳县教育体育局制定了相应的财务和业务管理制度，包括《建设项目管理办法》《政府采购内部控制制度》《资产管理实施细则》《事业单位内部控制制度》《财务管理制度》《专项资金管理与控制制度》《档案管理办法》等；财务和业务管理制度合法、合规、完整。本指标得2分。
过程	18	组织实施	6	制度执行有效性	4	①遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（1分） 发现1处不符合标准扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.5	彭阳县教育体育局执行遵守相关法律法规和相关管理规定；按照国家和自治区有关招投标法律法规确定施工单位，执行环境保护、安全生产等相关规定，严格落实建设项目“四制”管理规定，确保工程质量。项目招投标资料、合同书、验收等资料保存齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。但项目尚未完成工程结算审核及财务竣工决算审计，本指标得3.5分。

彭阳县新集全民健身中心项目绩效评价指标及评分结果表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	得分	评分依据
产出	40	产出数量	12	实际完成率	12	对照绩效目标计算实际完成率，实际完成率100%得12分，低于100%按照实际完成率*权重得分。	12	根据《建设工程竣工验收报告》，项目完成新建全民健身中心1栋，结构形式为框架结构单层公共建筑，屋面为空间网架结构，建筑面积1872.22平方米，建筑层数为1层，设置管理室、器材室、水箱间、休息室、卫生间、一个篮球场地、两个羽毛球场地、三个乒乓球场地，建筑长度49m，宽37.9m，建筑高度为11.8m。完成了彭阳县审批服务管理局批复的工程建设内容。本指标得12分。
产出	40	产出质量	10	建设项目合格率	10	对照绩效目标，根据项目完成情况计算建设项目合格率，建设项目合格率100%得10分，低于100%按照建设项目合格率*权重得分。	10	2023年6月8日，彭阳县新集全民健身中心项目经过第三方公司质量检测，检测结果满足设计要求。2023年10月25日，项目建设单位组织勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位对彭阳县新集全民健身中心项目进行验收，工程质量合格。本指标得10分。
		产出时效	10	完成及时率	10	对照绩效目标，根据项目完成情况计算完成及时率，超出1个月得8分，超出3个月得6分，超出6个月不得分。	10	根据彭阳县审批服务管理局文件《关于彭阳县新集全民健身中心建设项目初步设计的批复》（彭审批发〔2022〕292号），项目建设期限为2022年10月至2023年11月，根据建设工程竣工验收备案表，2023年10月25日项目已经竣工验收，符合批复时间。本指标得10分。
		产出成本	8	成本节约率	8	项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出小于为完成工作目标计划安排的支出得8分，超出计划支出，按照超出计划支出金额大小*权重得分。	7	彭阳县审批服务管理局批复彭阳县新集全民健身中心项目投资概算金额751.02万元。截至绩效评价报告日，彭阳县新集全民健身中心项目尚未完成工程结算及财务竣工决算，但根据彭阳县教育体育局提供的项目工程施工、监理、测绘、勘察、设计、质量检测合同及中标通知书等资料，工程签订的合同总额为632.13万元，最终审定工程投资总额合理推测将低于项目投资概算总额，节约了成本，但因财务竣工决算尚未完成，本指标扣1分，得7分。

彭阳县新集全民健身中心项目绩效评价指标及评分结果表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	得分	评分依据
		社会效益	10	促进社会和谐发展	10	对照绩效目标评价项目效益，根据实际完成绩效目标情况，明显提升得10分，提升较明显得8分，提升不明显不得分。	5	新集全民健身中心项目建成后，将辐射彭阳县新集乡团结村等5个行政村，给当地8300名人民群众营造一个舒适方便的健身环境，改善当地文化体育设施水平，满足群众多样化的体育文化需求，提高全民健身服务水平。但新集全民健身中心于2023年10月25日才通过验收，截至绩效评价报告日，尚未投入使用，社会效益发挥效果尚不明显。评价组对项目预期发挥的社会效益结合满意度问卷调查结果综合评估后，本指标得5分。
效益	30	可持续影响	10	满足群众精神文化需要	10	对照绩效目标评价项目效益，根据实际完成绩效目标情况，明显提升得10分，提升较明显得8分，提升不明显不得分。	5	新集全民健身中心项目建成后，辐射彭阳县新集乡团结村等5个行政村，受益群众8300人将可以在其中观看赛事、体验锻炼身体等休闲活动，可以增强体质、消除烦躁、陶冶情操，能提高人们的身心健康，改善生活质量。同时可以改善当地文化体育设施水平，满足村民日益增长的体育文化需求，促进社会全面和谐发展。但新集全民健身中心于2023年10月25日才通过验收，截至绩效评价报告日，尚未投入使用，可持续影响发挥效果尚不明显。评价组对项目预期发挥的可持续影响结合满意度问卷调查结果综合评估后，本指标得5分。
		满意度	10	受益群众满意度	10	通过设置调查问卷，对彭阳县新集全民健身中心项目满意度进行调查，≥90%，得10分；<90%，≥80%，得7分；<80%，≥70%得5分；<70%，不得分。	10	本次彭阳县新集全民健身中心项目绩效评价通过线上的形式调查服务对象满意度。经统计，在收到的229份有效调查问卷中，39.30%的群众对新集全民健身中心项目整体实施及建设情况非常满意，54.15%的群众对新集全民健身中心项目整体实施及建设情况基本满意。项目整体满意度93.45%。根据评分标准，本指标综合得分为10分。
合计	100	合计	100		100		83.96	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91640103788225351G

名称 宁夏瑞衡联合会计师事务所
类型 合伙企业
主要经营场所 银川市兴庆区湖滨西街65号投资大厦十三层
执行事务合伙人 梁桂荣
成立日期 2006年9月30日
合伙期限 2006年9月30日至2056年9月29日
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：宁夏瑞衡联合会计师事务所

首席合伙人：梁桂荣

主任会计师：

经营场所：银川市兴庆区湖滨西街65号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：64010021

批准执业文号：宁财(会)发[2006]828号

批准执业日期：2006年09月19日

证书序号：0003668

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：宁夏回族自治区财政厅

二〇一八年五月三十日

中华人民共和国财政部制



李璐
 姓名 Full name 李璐
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1988-01-26
 工作单位 Working unit 宁夏瑞衡联合会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 640102198801262427



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



李璐 640100210022

2023 年 8 月 10 日
 /y /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 /y /m /d



姓名	王鸣春
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1981-11-18
Date of birth	
工作单位	宁夏天华会计师事务所(有限公司)
Working unit	
身份证号码	642123198111180014
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2022年 9 月 20 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



王鸣春 640100030025

2023年 8 月 10 日
/y /m /d